

# 全国小型病险水库除险加固 工程进展情况通报

(第十三期)

水利部规划计划司 财政部经济建设司 2013年3月13日

---

本期通报的范围是列入《全国重点小(2)型病险水库除险加固规划》(以下简称《重点小(2)型规划》)的15891座重点小(2)型病险水库的前期工作进展和投资情况。通报数据来源于《全国病险水库除险加固项目投资计划管理系统》(二期)各地填报截至2013年2月28日的数据。

## 一、重点小(2)型病险水库除险加固前期工作进展情况

根据系统汇总,全国规划内15891座项目的初步设计批复已完成14291座,占总数的89.9%。已安排建设资金的项目为14025座,占规划项目总数的88.3%。中央财政专项资金已分解下达275.75亿元,占截至目前已安排中央财政专项资金298.73亿元的92.3%。中央财政专项资金已到位260.28亿元,占已安排中央财政专项资金的87.1%;已完成

189.74 亿元，占已安排中央财政专项资金的 63.5%。已开工的项目数为 12011 座，占总数的 75.6%；全面或主体完工的项目数为 6305 座，占总数的 39.7%；竣工或投运验收的项目数为 3147 座，占总数的 19.8%。

### 1、各地初设批复完成情况

全国规划内项目初设批复完成比例达到 80%以上的省份有：山西（100%）、黑龙江（100%）、江苏（100%）、浙江（100%）、安徽（100%）、山东（100%）、河南（100%）、湖北（100%）、海南（100%）、四川（100%）、甘肃（100%）、新疆（100%）、大连（100%）、宁波（100%）、厦门（100%）、广东（99%）、河北（98.8%）、广西（98.8%）、辽宁（97.8%）、陕西（97.8%）、青海（96%）、贵州（94.6%）、江西（92.5%）、内蒙古（86.9%）、西藏（86.4%）、吉林（83.6%）、湖南（82.3%）等 27 省（自治区、计划单列市）和新疆兵团（100.0%）；项目初设批复完成比例低于 60%的省份有：宁夏（44.0%）、福建（57.1%）、青岛（59.4%）等 3 个省（自治区、计划单列市）。

### 2、各地项目安排情况

全国规划内项目安排比例超过 80%的省份有：江苏（100%）、安徽（100%）、福建（100%）、山东（100%）、海南（100%）、四川（100%）、甘肃（100%）、大连（100%）、宁波（100%）、厦门（100%）、陕西（99.3%）、广东（99%）、

广西（98.8%）、浙江（98.1%）、黑龙江（97.4%）、青海（96%）、贵州（95.4%）、河南（94.5%）、江西（93%）、湖北（89.8%）、辽宁（89.2%）、河北（86.4%）、山西（86.2%）、吉林（85.9%）、宁夏（82.8%）等 25 省（自治区、计划单列市）和新疆兵团（100.0%）；项目安排比例低于 60% 的为青岛市（59.4%）、西藏自治区（36.4%）。

### 3、各地中央资金分解下达情况

中央财政专项资金分解下达率在 80% 以上的省份有：山西（100%）、吉林（100%）、黑龙江（100%）、江苏（100%）、安徽（100%）、福建（100%）、山东（100%）、河南（100%）、湖北（100%）、广东（100%）、广西（100%）、海南（100%）、贵州（100%）、陕西（100%）、甘肃（100%）、青海（100%）、大连（100%）、内蒙古（99.2%）、浙江（98.4%）、辽宁（95.1%）、重庆（94.4%）、西藏（94.1%）、云南（93.2%）、宁夏（91%）、四川（89.3%）、江西（88.8%）、河北（86.9%）等 27 省（自治区、直辖市、计划单列市）和新疆兵团（93.8%）。

### 4、各地开工建设情况

项目开工率在 80% 以上的省份有：黑龙江（100%）、江苏（100%）、安徽（100%）、四川（100%）、甘肃（100%）、大连（100%）、宁波（100%）、厦门（100%）、广东（99%）、山东（97.3%）、新疆（91.8%）、江西（91.5%）、贵州（89.8%）、海南（88.1%）、浙江（85.4%）、辽宁（83.9%）、山西（83.8%）、

陕西（83.5%）、青海（80%）等 19 省（自治区、计划单列市）和新疆兵团（100.0%）。开工率低于 40%的为青岛市（25.0%）。

#### 5、全面或主体完工情况

全面或主体完工率在 50.0%以上的省份有江苏（100%）、甘肃（100%）、大连（100%）、宁波（100%）、厦门（88.9%）、山东（77.9%）、青海（70%）、辽宁（57%）、安徽（54.1%）、浙江（52.4%）、四川（52%）、陕西（50.9%）、贵州（50.2%）等 13 省（计划单列市）和新疆兵团（100.0%）。完工率低于 20%的省份为：新疆（7.3%）、广东（8.7%）、河北（14.8%）等 3 省（自治区）。

#### 6、竣工或投运验收情况

竣工或投运验收率达到 50.0%以上的省份有宁波（100%）、厦门（77.8%）、山东（64%）、江苏（62.9%）等 4 省（计划单列市）。验收率为 0%的省份还有 6 个。

### 三、中央财政专项资金分解下达详情填报进展情况

根据要求，各地需尽快填报自 2007 年以来用于小型病险水库除险加固的中央财政专项资金详细分解下达情况。从各地填报情况来看，《全国病险水库除险加固专项规划》（以下简称《专项规划》）、《东部地区重点小型病险水库除险加固规划》（以下简称《东部小型规划》）、《重点小型规划》和《重点小（2）型规划》项目总数为 27217

座，目前已填写分解详情的项目数为 23077 座，总体完成比例为 84.8%。其中完成情况较好的省份有：天津(100.0%)、江苏(100.0%)、安徽(100.0%)、福建(100.0%)、山东(100.0%)、宁波(100.0%)、厦门(100.0%)、江西(99.9%)、四川(99.6%)、黑龙江(99.5%)、浙江(99.3%)、广西(99.2%)、甘肃(99.2%)、陕西(98.9%)、广东(98.7%)、河北(98.0%)、海南(97.5%)、青海(97.1%)、贵州(95.5%)、山西(94.8%)、内蒙古(94.3%)、吉林(93.9%)等 22 省(自治区、直辖市、计划单列市)和新疆兵团(100.0%)。总体完成比例低于 70%的省份依次为：大连(38.9%)、湖南(54.0%)、云南(67.3%)、河南(67.7%)、辽宁(69.9%)。

## 五、下一步工作要求

1、请各地按照有关要求，抓紧开展全国规划内重点小(2)型项目前期工作及投资计划分解下达。**福建省、宁夏区、青岛市**前期工作明显偏慢，应按照水利部《关于进一步加快全国重点小(2)型病险水库除险加固项目前期工作进度的通知》(办规计[2013]61号)要求，切实落实责任制，抓紧制定工作方案，确保各项工作有明显进展。

2、部分省份中央财政专项资金分解下达详情填报工作仍然滞后，请目前尚未完成有关填报工作的地区，尤其是**大连、湖南、云南、河南、辽宁**等省(市)，务必于 2013 年 3 月 31 日前完成填报工作。

3、西藏自治区上一期（第十二期）情况通报数据报送错误，造成该区本期通报数据较上期发生较大变化，特提出批评。请各地切实加强填报数据的审核工作，避免出现类似错误。

4、对于在有关工作中进度滞后的省份，将视情况暂停有关省份的重点水利项目技术审查和审批等工作，同时调减 2013 年该省份其它水利工程年度中央补助投资。

---

发送：水利部部领导；财政部部领导；水利部病险水库除险加固领导小组成员单位；各省（自治区、直辖市、计划单列市）人民政府办公厅，新疆生产建设兵团；水利部各流域机构，各省（自治区、直辖市、计划单列市）水利（务）厅（局）、财政厅（局），新疆生产建设兵团水利局、财务局。

共印 200 份

---