

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2018-5)

2018 年第 13 期

水利部规划计划司

2018 年 6 月 11 日

截至 2018 年 5 月 31 日，2018 年已累计安排中央水利建设投资计划 2400.4 亿元，其中中央投资 1486.7 亿元，包括中央预算内水利投资 869.3 亿元、中央财政水利发展资金 617.4 亿元(未含农垦发展资金 2.5 亿元)。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2371.1 亿元，已完成中央水利建设投资计划 688.3 亿元，完成率 29.0%<sup>1</sup>，其中，完成中央投资 480.1 亿元，完成率 32.9%；完成地方投资 208.2 亿元，完成率 22.8%。重大水利工程完成投资计划 265.7 亿元，投资完成率为 23.8%，其中，完成中央投资 177.6 亿元，完成率 32.3%；完成地方投资 88.1 亿元，完成率 15.6%。其他工程完成投资计划 422.6 亿元，完成率 33.7%，其中，完成中央投资 302.5 亿元，完成率 33.3%；完成地方投资 120.1 亿元，完成率 34.5%。

## 一、中央预算内投资计划执行情况

2018 年已安排中央预算内水利投资 869.3 亿元，其中，重

<sup>1</sup> 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。

大水利工程 550 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理和重点区域排涝能力建设）118 亿元，农村饮水安全巩固提升 76 亿元，大型灌排泵站更新改造 7 亿元，中型水库等 63 亿元，大中型病险水库（闸）除险加固 26 亿元，水土保持及生态修复 17.7 亿元，行业能力建设 11.6 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

**1. 投资计划分解下达情况。**2018 年已安排中央预算内水利投资计划 1684.8 亿元（中央投资 869.3 亿元，地方投资 815.5 亿元），地方已分解下达 1599.3 亿元，分解下达率 94.9%。其中，中央投资已分解下达 823.3 亿元，分解下达率 94.7%；地方投资已分解下达 776.0 亿元，分解下达率 95.1%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1115.3 亿元（包括中央投资 550.0 亿元，地方投资 565.3 亿元），地方已分解下达 1051.6 亿元，分解下达率 94.3%。其中，中央投资分解下达 514.3 亿元，分解下达率 93.5%；地方投资分解下达 537.4 亿元，分解下达率 95.0%。

**2. 资金到位情况。**2018 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 1155.2 亿元，资金到位率 68.6%。其中中央投资到位 676.6 亿元，到位率 77.8%；地方投资到位 478.6 亿元，到位率 58.7%。

重大水利工程投资已到位 739.0 亿元，资金到位率 66.3%。其中，中央投资到位 405.7 亿元，到位率 73.8%；地方投资到位

333.3 亿元，到位率 59.0%。

**3. 投资完成情况。**已累计完成中央预算内水利投资计划 454.4 亿元，完成率 27.0%。其中，完成中央投资 289.5 亿元，完成率 33.3%；完成地方投资 164.9 亿元，完成率 20.2%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 265.7 亿元，投资完成率为 23.8%。其中，完成中央投资 177.6 亿元，完成率 32.3%；完成地方投资 88.1 亿元，完成率 15.6%。从工程类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划完成率分别为 15.4%、27.4%、27.5%、25.3%、26.7%和 11.7%。

## **二、中央财政水利发展资金执行情况**

2018 年已安排中央财政水利发展资金 617.4 亿元。截至 2018 年 5 月 31 日，地方已分解用于水利建设的资金 588.2 亿元，其中灾后水利薄弱环节建设（中小河流治理、小型病险水库除险加固、农村基层防汛预报预警体系建设）224.8 亿元，小型水库建设 10.9 亿元，中小河流治理重点县综合整治 16.2 亿元，水资源监控能力建设 5.0 亿元，农田水利建设 205.5 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）31.5 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 94.1 亿元。地方已安排配套资金 98.1 亿元。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2018 年 5 月 31 日，2018 年中央财政水利发展资金已

拨付项目单位 654.6 亿元，其中，中央资金到位 567.6 亿元，地方资金到位 87.0 亿元；已累计完成资金 233.8 亿元，完成率 34.1%。其中，完成中央资金 190.6 亿元，完成率 32.4%；完成地方资金 43.3 亿元，完成率 44.1%。

### 三、项目开工情况

2018 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 11920 个，累计开工 9208 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2704 个，累计开工 2089 个；中央财政水利发展资金项目 9216 个，累计开工 7119 个。

2017 年安排中央水利建设投资计划 2554.2 亿元，其中中央投资 1556.1 亿元，包括中央预算内水利投资 893.6 亿元、中央财政水利发展资金 662.5 亿元（未含农垦发展资金 2.5 亿元）。截至 2018 年 5 月 31 日，地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2528.9 亿元，已完成中央水利建设投资计划 2460.4 亿元，完成率 97.3%，其中，完成中央投资 1494.5 亿元，完成率 97.6%；完成地方投资 965.9 亿元，完成率 96.8%。重大水利工程完成投资计划 1179.7 亿元，投资完成率为 98.6%，其中，完成中央投资 597.0 亿元，完成率 99.5%；完成地方投资 582.7 亿元，完成率 97.8%。其他工程完成投资计划 1280.7 亿元，完成率 96.1%，其中，完成中央投资 897.4 亿元，完成率 96.4%；完成地方投资 383.2 亿元，完成率 95.3%。