

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2021-4)

2021 年第 10 期

水利部规划计划司

2021 年 5 月 17 日

截至 2021 年 4 月 30 日，2021 年已累计安排中央水利建设投资计划 2197.7 亿元，其中中央投资 1173.6 亿元，包括中央预算内水利投资 593.7 亿元、中央财政水利发展资金 579.9 亿元。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2061.0 亿元，其中中央投资 1036.9 亿元，地方投资 1024.1 亿元。中央水利建设投资计划下达 1304.2 亿元，下达率 63.3%，其中中央投资下达率 69.5%、地方投资下达率 57.0%；投资计划到位 739.2 亿元，到位率 35.9%，其中中央投资到位率 54.3%、地方投资到位率 17.2%；投资计划完成 331.4 亿元，完成率 16.1%，其中中央投资完成率 15.1%、地方投资完成率 17.0%。

## 一、中央预算内投资计划执行情况

2021 年已安排中央预算内水利投资 593.7 亿元，其中，国家水网骨干工程 391.8 亿元（防洪减灾工程、水资源配置工程和重大农业节水工程分别安排中央投资 157.1 亿元、158.8 亿元和

76.0 亿元)，水安全保障工程 199.9 亿元，行业能力建设 2.0 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

**1. 投资计划分解下达情况。**2021 年已安排中央预算内水利投资计划 1487.5 亿元（中央投资 593.7 亿元，地方投资 893.8 亿元），地方已分解下达 758.0 亿元，分解下达率 51.0%。其中，中央投资已分解下达 281.7 亿元，分解下达率 47.4%；地方投资已分解下达 476.4 亿元，分解下达率 53.3%。

国家水网骨干工程已安排 1091.5 亿元（中央投资 391.8 亿元，地方投资 699.6 亿元）。地方已分解下达 687.0 亿元，分解下达率 62.9%。其中，中央投资分解下达 245.3 亿元，分解下达率 62.6%；地方投资分解下达 441.6 亿元，分解下达率 63.1%。

**2. 资金到位情况。**2021 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 244.2 亿元，资金到位率 16.4%。其中中央投资到位 144.3 亿元，到位率 24.3%；地方投资到位 100.0 亿元，到位率 11.2%。

国家水网骨干工程投资已到位 204.5 亿元，资金到位率 18.7%。其中，中央投资到位 120.6 亿元，到位率 30.8%；地方投资到位 83.9 亿元，到位率 12.0%。

**3. 投资完成情况。**已累计完成中央预算内水利投资计划 197.8 亿元，完成率 13.3%。其中，完成中央投资 67.1 亿元，完成率 11.3%；完成地方投资 130.6 亿元，完成率 14.6%。

国家水网骨干工程已完成年度中央水利投资计划 180.3 亿元，投资完成率为 16.5%。其中，完成中央投资 59.4 亿元，完成率 15.2%；完成地方投资 121.0 亿元，完成率 17.3%。从工程类别看，防洪减灾工程、水资源配置工程、重大农业节水工程的投资计划完成率分别是 18.2%、18.2%、7.4%。

## **二、中央财政水利发展资金执行情况**

2021 年已安排中央财政水利发展资金 579.9 亿元。截至 2021 年 4 月 30 日，地方已分解用于水利建设的资金 443.2 亿元，其中中型灌区节水改造 56.8 亿元，地下水超采区综合治理 41.1 亿元，中小河流治理 166.6 亿元，小型水库建设及除险加固 35.2 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）36.4 亿元，水系连通及农村水系综合整治工程 29.3 亿元，山洪灾害防治 12.8 亿元，水资源节约与保护等水利建设项目 65.0 亿元。地方已安排配套资金 130.2 亿元。已拨付项目单位 494.9 亿元（中央资金 418.3 亿元，地方资金 76.7 亿元）。已累计完成资金 133.6 亿元，完成率 23.3%。其中，完成中央资金 89.7 亿元，完成率 20.2%；完成地方资金 44.0 亿元，完成率 33.8%。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

## **三、项目开工情况**

2021 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 9420 个，累计开工 5703 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 217 个，累计开工 113 个；中央财政水利发展资金项目 9203 个，累

计开工 5590 个。