

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2021-6)

2021 年第 14 期

水利部规划计划司

2021 年 7 月 9 日

截至 2021 年 6 月 30 日，2021 年已累计安排中央水利建设投资计划 2247.7 亿元，其中中央投资 1180.7 亿元，包括中央预算内水利投资 600.8 亿元、中央财政水利发展资金 579.9 亿元<sup>1</sup>。

地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划 2188.9 亿元，其中中央投资 1121.9 亿元，地方投资 1067.0 亿元。中央水利建设投资计划下达 2153.5 亿元，下达率 98.4%，其中中央投资下达率 99.9%、地方投资下达率 96.8%；投资计划到位 1439.7 亿元，到位率 65.8%，其中中央投资到位率 86.3%、地方投资到位率 44.2%；投资计划完成 930.7 亿元，完成率 42.5%，其中中央投资完成率 44.2%、地方投资完成率 40.8%。

## 一、中央预算内投资计划执行情况

2021 年已安排中央预算内水利投资 600.8 亿元，其中，国家水网骨干工程 391.8 亿元（防洪减灾工程、水资源配置工程和重大农业节水工程分别安排中央投资 149.1 亿元、166.8 亿元和

<sup>1</sup>2021 年中央财政水利发展资金未包括上划部门预算安排 1.08 亿元。

76.0 亿元)，水安全保障工程 199.9 亿元，行业能力建设 9.1 亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、附表 2。

**1. 投资计划分解下达情况。**2021 年已安排中央预算内水利投资计划 1500.7 亿元（中央投资 600.8 亿元，地方投资 899.9 亿元），地方已分解下达 1482.9 亿元，分解下达率 98.8%。其中，中央投资已分解下达 600.2 亿元，分解下达率 99.9%；地方投资已分解下达 882.7 亿元，分解下达率 98.1%。

国家水网骨干工程已安排 1094.6 亿元（中央投资 391.8 亿元，地方投资 702.8 亿元），地方已分解下达 1084.7 亿元，分解下达率 99.1%。其中，中央投资分解下达 391.8 亿元，分解下达率 100.0%；地方投资分解下达 692.9 亿元，分解下达率 98.6%。

**2. 资金到位情况。**2021 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位 820.2 亿元，资金到位率 54.7%。其中中央投资到位 464.7 亿元，到位率 77.3%；地方投资到位 355.5 亿元，到位率 39.5%。

国家水网骨干工程投资已到位 533.9 亿元，资金到位率 48.8%。其中，中央投资到位 285.7 亿元，到位率 72.9%；地方投资到位 248.2 亿元，到位率 35.3%。

**3. 投资完成情况。**已累计完成中央预算内水利投资计划 628.2 亿元，完成率 41.9%。其中，完成中央投资 282.0 亿元，完成率 46.9%；完成地方投资 346.2 亿元，完成率 38.5%。

国家水网骨干工程已完成年度中央水利投资计划 492.8 亿元，投资完成率为 45.0%。其中，完成中央投资 213.5 亿元，完成率 54.5%；完成地方投资 279.2 亿元，完成率 39.7%。从工程类别看，防洪减灾工程、水资源配置工程、重大农业节水工程的投资计划完成率分别是 42.7%、46.1%、45.2%。

## **二、中央财政水利发展资金执行情况**

2021 年已安排中央财政水利发展资金 579.9 亿元。地方已分解用于水利建设的资金 521.1 亿元，其中中型灌区节水改造 60.1 亿元，地下水超采区综合治理 43.0 亿元，中小河流治理 187.5 亿元，小型水库建设及除险加固 56.1 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）40.1 亿元，河湖水系连通及农村水系综合整治工程 44.9 亿元，山洪灾害防治 13.8 亿元，水资源节约与保护等水利建设项目 75.6 亿元。地方已安排配套资金 167.1 亿元。已拨付项目单位 619.5 亿元（中央资金 503.3 亿元，地方资金 116.2 亿元）。已累计完成资金 302.4 亿元，完成率 43.9%。其中，完成中央资金 213.7 亿元，完成率 41.0%；完成地方资金 88.7 亿元，完成率 53.1%。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

## **三、项目开工情况**

2021 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 11570 个，累计开工 9572 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 843 个，累计开工 593 个；中央财政水利发展资金项目 10727 个，累

计开工 8979 个。