

# 水利规划计划简报

(中央水利建设投资统计月报 2021-10)

2021 年第 22 期

水利部规划计划司

2021 年 11 月 9 日

截至 2021 年 10 月 31 日，2021 年已累计安排中央水利建设投资计划 1391.6 亿元，其中中央预算内水利投资 810.6 亿元、中央财政水利发展资金 581.0 亿元。地方已分解到水利项目中央水利建设投资计划 2595.3 亿元，其中中央投资 1374.0 亿元，地方投资 1221.3 亿元。中央水利建设投资计划下达 2564.2 亿元，下达率 98.8%，其中中央投资下达率 99.9%、地方投资下达率 97.6%；投资计划到位 2153.6 亿元，到位率 83.0%，其中中央投资到位率 94.9%、地方投资到位率 69.5%；投资计划完成 1849.0 亿元，完成率 71.2%，其中中央投资完成率 71.9%、地方投资完成率 70.5%。2021 年中央水利投资计划主要指标执行情况见下表。

## 2021 年中央水利投资计划执行情况

截止日期：2021 年 10 月 31 日

投资：亿元

主要指标	中央水利建设投资计划			中央预算内水利投资			中央财政水利发展资金		
	合计	中央投资	地方投资	合计	中央投资	地方投资	合计	中央投资	地方投资

地方已分解资金计划	<b>2595.3</b>	<b>1374.0</b>	<b>1221.3</b>	<b>1836.0</b>	<b>810.6</b>	<b>1025.4</b>	<b>759.3</b>	<b>563.4</b>	<b>195.9</b>
已下达资金	2564.2	1372.7	1191.5	1819.8	809.4	1010.4	744.4	563.3	181.1
<b>计划下达率 (%)</b>	<b>98.8</b>	<b>99.9</b>	<b>97.6</b>	<b>99.1</b>	<b>99.8</b>	<b>98.5</b>	<b>98.0</b>	<b>99.99</b>	<b>92.5</b>
已到位资金	2153.6	1304.5	849.1	1433.4	746.9	686.5	720.2	557.6	162.6
<b>投资到位率 (%)</b>	<b>83.0</b>	<b>94.9</b>	<b>69.5</b>	<b>78.1</b>	<b>92.1</b>	<b>66.9</b>	<b>94.9</b>	<b>99.0</b>	<b>83.0</b>
已完成资金	1849.0	988.4	860.6	1263.1	556.8	706.3	585.9	431.6	154.3
<b>投资完成率 (%)</b>	<b>71.2</b>	<b>71.9</b>	<b>70.5</b>	<b>68.8</b>	<b>68.7</b>	<b>68.9</b>	<b>77.2</b>	<b>76.6</b>	<b>78.8</b>

注：计划下达率、投资到位率、投资完成率的计算均以“地方已分解资金计划”为分母。

## 一、中央预算内投资计划执行情况

2021年已安排中央预算内水利投资810.6亿元，其中，国家水网骨干工程499.6亿元（防洪减灾工程、水资源配置工程、重大农业节水工程和水生态治理工程分别安排中央投资174.4亿元、178.3亿元、140.0亿元和6.9亿元），水安全保障工程293.0亿元，行业能力建设18.0亿元。分项目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表1、附表2。

1. 投资计划分解下达情况。2021年已安排中央预算内水利投资计划1836.0亿元（中央投资810.6亿元，地方投资1025.4亿元），地方已分解下达1819.8亿元，分解下达率99.1%。其中，中央投资已分解下达809.3亿元，分解下达率99.8%；地方投资已分解下达1010.4亿元，分解下达率98.5%。

国家水网骨干工程已安排1255.2亿元（中央投资499.6亿元，地方投资755.6亿元），地方已分解下达1249.7亿元，分解下达率99.6%。其中，中央投资分解下达499.6亿元，分解下达率100.0%；地方投资分解下达750.1亿元，分解下达率99.3%。

**2. 资金到位情况。**2021年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位1433.4亿元，资金到位率78.1%。其中中央投资到位746.9亿元，到位率92.1%；地方投资到位686.4亿元，到位率66.9%。

国家水网骨干工程投资已到位962.0亿元，资金到位率76.6%。其中，中央投资到位448.0亿元，到位率89.7%；地方投资到位513.9亿元，到位率68.0%。

**3. 投资完成情况。**已累计完成中央预算内水利投资计划1263.1亿元，完成率68.8%。其中，完成中央投资556.8亿元，完成率68.7%；完成地方投资706.3亿元，完成率68.9%。

国家水网骨干工程已完成年度中央水利投资计划940.2亿元，投资完成率为74.9%。其中，完成中央投资378.6亿元，完成率75.8%；完成地方投资561.6亿元，完成率74.3%。从工程类别看，防洪减灾工程、水资源配置工程、重大农业节水工程、水生态治理工程的投资计划完成率分别是70.6%、85.6%、56.0%和27.7%。

## **二、中央财政水利发展资金执行情况**

2021年已安排中央财政水利发展资金581.0亿元。地方已分解用于水利建设的资金563.4亿元，其中中型灌区节水改造63.8亿元，地下水超采区综合治理44.5亿元，中小河流治理194.5亿元，小型水库建设及除险加固65.1亿元，水土保持工程建设（含淤地坝治理）43.1亿元，河湖水系连通及农村水系

综合整治工程 52.2 亿元，山洪灾害防治 15.1 亿元，水资源节约与保护等水利建设项目 85.1 亿元。地方已安排配套资金 195.9 亿元。已拨付项目单位 720.2 亿元（中央资金 557.6 亿元，地方资金 162.6 亿元）。已累计完成资金 585.9 亿元，完成率 77.2%。其中，完成中央资金 431.6 亿元，完成率 76.6%；完成地方资金 154.3 亿元，完成率 78.8%。分项目类型、分地区中央财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

### **三、项目开工情况**

2021 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 13649 个，累计开工 13167 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 1452 个，累计开工 1322 个；中央财政水利发展资金项目 12197 个，累计开工 11845 个。